



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA</b> OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM ENDEREÇO: TRAVESSA OSEAS CORDEIRO DE MEDELO DATA DA ELABORAÇÃO: 09/12/2024 FONTE: SINAPI 10/2024, CDHU 195 E DER 07/2024 - NÃO DESONERADO PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS Atualizado CDHU 197 - SINAPI 04/2025- DER01/2025									<b>EVOLUÇÃO FINANCEIRA</b>
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	Mês 1
<b>DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA OSEAS CORDEIRO DE MEDELO</b>									
<b>3</b>			<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>						
3.1	COMP	1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS COM COBRIMENTO- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1.104,00	R\$ 348,92	R\$ 385.207,68	R\$ 462.595,90	R\$ 385.207,68
3.2	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.047,17	R\$ 10,17	R\$ 10.649,72	R\$ 12.789,25	R\$ 10.649,72
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	940,62	R\$ 33,30	R\$ 31.322,57	R\$ 37.615,27	R\$ 31.322,57
3.4	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	66,35	R\$ 619,54	R\$ 41.104,15	R\$ 49.361,97	R\$ 41.104,15
3.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5.971,16	R\$ 10,75	R\$ 64.189,97	R\$ 77.085,73	R\$ 64.189,97
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 532.474,09</b>	<b>R\$ 639.448,12</b>	<b>R\$ 532.474,09</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 532.474,09</b>	<b>R\$ 639.448,12</b>	<b>R\$ 532.474,09</b>
TOTAL SEM BDI							R\$ 532.474,09	R\$ 532.474,09	R\$ 532.474,09
BDI (%)							20,09	R\$ 20,09	R\$ 20,09
VALOR DO BDI							R\$ 106.974,03	R\$ 106.974,03	R\$ 106.974,03
TOTAL GERAL							R\$ 639.448,12	R\$ 639.448,12	R\$ 639.448,12
									
Nome: Hiago Ribeiro Kuhnen Título: Engenheiro Civil CREA/CAU: 5069742084									